F.4 Inbetriebsetzungsprotokoll für die Anschlussanlage

Inbetriebsetzungsprotokoll für die Anschlussanlage – MS 1 (2) (vom Kunden auszufüllen)										
Anlagenanschrift	Stationsna	ame/Feld-Nr								
Anschlussnehmer (Eigentümer)	Telefon, E	Vorname, Name Telefon, E-Mail								
Anlagenbetreiber	Vorname, Name Telefon, E-Mail									
Betriebsverant- wortlicher	Vorname, Name Straße, Hausnummer PLZ, Ort Telefon, E-Mail									
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort Telefon, E-Mail									
Anschlussform	☐ An UW-Sammelschiene			☐ Sticl	h	☐ Einschleifung				
Netzform	gelöscht			☐ isoli	ert	□ niederohmig				
Erzeugungsanlage				l .		1				
Anlagen-Zertifikat:				N	ummer					
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden										
Einrichtung zur Überw	Einrichtung zur Überwachung der vereinbarten Einspeiseleistung vorhanden							nein		
Dokumentation (Übergabe an VNB mindestens 1 Wo- che vor Inbetrieb- setzung des Netz- anschlusses)	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden									
	Inbetriebsetzungsauftrag für die Übergabestation vorhanden									
	Erdungsprotokoll für die Übergabestation vorhanden									
	Eichscheine für Strom- und Spannungswandler vorhanden									
Netzführungsvereinbarung		erforderlich 🗌 ja 🔲] nein	wenn ja, vorhanden					
Schutzprüfprotokoll		erforderlich 🗌 ja] nein	wenn ja, vorhanden					
Fernsteuerung		erforderlich 🗌 ja] nein	wenn ja, geprüft (incl. Fern-AUS)		S)			
Messwertübertragung		erforderlich 🗌 ja	a 🗌 nein wenn ja, geprüft							
Abrechnungsmessung		Vorprüfung + Inbetriebnahmeprüfung erfolgt								

Inbetriebsetzungsprotokoll für die Anschlussanlage – MS 2 (2) (vom Kunden auszufüllen)													
Netzentkupplung													
Prüfbericht über standardisierte Typprü	☐ ja	nein											
Wirkung der Entkupplungseinrichtung	☐ MS-Schalter ☐ NS-Schalter												
Überprüfung der Einstellwerte/Trennfunktion (für den Netzbetreiber jederzeit zugänglich)													
Vorhandene Schutzfunktionen:	Einstellwert (Soll) (Einstellbereich)	st)	Wertrichtig ausgelöst	nur Sicht- kontrolle									
☐ Frequenzsteigerungsschutz f>	51,5 Hz ≤ 100 ms	Hz	ms										
☐ Frequenzrückgangsschutz f<	47,5 Hz ≤ 100 ms Hz		ms										
☐ Spannungssteigerungsschutz U>>	$1,15 \ U_c \le 100 \ ms$	V	ms										
☐ Spannungssteigerungsschutz U>	1,08 U _c ≤ 1 min	V	ms										
☐ Spannungsrückgangsschutz U<	0,8 U _c ≤ 2,7 s	V	ms										
☐ Blindleistungs-Unterspgsschutz	$0.85 U_c \leq 0.5 s$	V	ms										
TF-Sperren													
In der Anschlusszusage gefordert	□ja	□NS	□MS										
Eingebaut	☐ ja	☐ nein											
Prüfprotokoll liegt vor	☐ ja	☐ nein											
Bemerkungen:													
Die Station gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten. Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie "Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz" und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.													
Ort, Datum	agenerrichter												
Die Anschaltung der Anschlussanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am:													
Ort, Datum	Anlagenbetreit	oer	Netzbetreiber										